

PŘEDPOKLÁDANÝ POSTU PRACÍ

Stavby: **„III/27616 Loučeň – Vlka, rekonstrukce silnice“**

13.7.2015 – 29.7.2015 - ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA

- Pokládka silničních obrub (obec Vlka a Loučeň)
- Stržení krajnic
- Čištění příkopů
- Frézování komunikace

30.7.2015 – 23.8.2015 - PLNÁ UZAVÍRKA

- Pokládka asfaltových vrstev (30.7.-12.8.2015)
 - úsek č. 2,3,4 – pokládka asfaltových vrstev bude prováděna za úplné uzavírky
 - úsek č. 1,5,6 – pokládka asfaltových vrstev bude prováděna na poloviny
 - provoz bude řízen semafor
- Zřízení krajnic (13.8. – 23.8.2015)

24.8.2015 – 13.9.2015 - ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA

- Instalace DZ trvalé (VDZ + svislé DZ)
- Dokončující práce

Za STRABAG a.s.



STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 160 00 Praha 5
(126)

Marek Rež
Vedoucí provozní jednotky Praha Východ