Zbývajicí práce na stavbě LOUČEŇ-6.9.2023

Kanalizace, vodovod a ČOV - Loučeň

	Objekt	září				říjen				listopad				prosinec				
		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	ŘADY VODOVOD+KANALIZACE																	
1x	armaturní šachta 3x1,5x1,5 u zámku																	
1x	vzdušníková šachta																	
1x	Studce-náměstíčko obruby….																	
	opravy u občanů-viz.seznam od p.starostky																	
	vystrojování domovních ČS																	
	přípojka čp.36 p. Rejzek																	
	kontrola všech šachet, hrnků, hydrantů - rektifikace																	
	montáž trasovacích tyčí																	
	cedulky na oplocení																	
	tlak.zkoušky,proplachy, dezinfikace																	
	ČOV																	
	dokončení stavbeních prací-uvnitř																	
	výměna Pars																	
	finální montáže technologie																	
	přepojení na nový odtok, komplexní zkoušky																	
	terénní úpravy areálu, oplocení, dokončení stavebníc prací-venkovní																	
	KOMUNIKACE																	
	podkladní vrstvy , přípravné práce, asfalt																	
Pozn.																		